

Cagliari, 15/01/2025

LAVORI: PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1.
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub
intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature.
**Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento locali di
Radiologia presso il P.O. Binaghi di Cagliari per la sostituzione di un
Tomografo Computerizzato TAC.**

COMMITTENTE: ASL Cagliari Lungomare Poetto n.12, Cagliari – P.IVA 02261430926.

IMPRESA: ELK Impianti S.r.l., sede Via Dell'Artigianato snc – Quartu Sant' Elena
(CA) P.IVA 03813390923

RDO: 4493829 del 09/07/2024

CUP: B24E22000190006

CIG: B25975E5D3

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

Il sottoscritto ing. Alessio Cugia, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in
relazione all'esecuzione dei lavori svolti.

PREMESSO

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 15/03/2024, veniva affidato il servizio di progettazione esecutiva relativo all'adeguamento dei locali per la sostituzione della TAC, presso il PO Binaghi, all'OE Ing. Giovanni Nugnes, CF NGNGNN70B08B354N, via Pasteur n. 1, 09126 Cagliari (CA), con Determinazione Dirigenziale n. 430 del 01 luglio 2024 veniva approvato lo stesso.
- con Determinazione Dirigenziale n. 726 del 12 novembre 2024 si è proceduto all'affidamento dei lavori per un importo di € 83.570,05 (oltre Iva legge), all'operatore

economico ELK Impianti S.r.l., sede Via Dell'Artigianato snc – Quartu Sant' Elena (CA), P.IVA 03813390923;

- Con Determina Dirigenziale n. 849 del 16 dicembre 2024 è stata approvata la modifica al contratto per sopravvenuta necessità di lavori, non previsti nell'appalto iniziale, ai sensi dell' art. 120 comma 5 D.lgs. 36/2023, con il seguente nuovo quadro economico:

PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature			
OGGETTO:	Lavori di adeguamento locali per installazione di: TAC P.O. Binaghi Cagliari		
CUP	B24E22000190006		
IMMOBILE:	P.O. Binaghi Cagliari Via Is Guadazzonis n.2		
FINANZIAMENTO:	€ 120.000,00		
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI			Nuovo QE con Rib Impresa
A	LAVORI		
A.1	LAVORI A MISURA		- €
A.2	LAVORI A CORPO		65.095,05 €
A	TOTALE LAVORI senza manodopera		65.095,05 €
B,0	COSTI DELLA MANODOPERA	25,2574%	16.441,30 €
B,1	COSTI SICUREZZA	1,9070%	1.241,36 €
B	COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		17.682,66 €
A+B	TOTALE PRESTAZIONI APPALTO		82.777,71 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Progettazione		6.350,00 €
C2	Imprevisti - all. I7 art.5, comma 2	5,0%	4.199,94 €
C3	Fondo per accordo bonario	3,0%	2.519,96 €
C4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0%	1.679,97 €
C5	Oneri e contribuzioni casse professionali	4,0%	254,00 €
C6	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22%	22,0%	19.663,98 €
C7	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		35,00 €
D	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		34.702,85 €
E.1	Economie derivanti dall'Art. 120 commi 1 lett. b) e commi 3 e 5 del D.Lgs 36/23		€ 877,51
E.2	Economie d'asta		€ 1.641,93
F	Totale Economie		€ 2.519,44
[A+B+D+F]	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		120.000,00 €

CERTIFICA

quanto segue:

▪ **Impresa affidataria**

Con Determinazione Dirigenziale della ASL di Cagliari n. 726 del 12/11/2024 si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico ELK Impianti S.r.l., sede Via Dell'Artigianato snc – Quartu Sant' Elena (CA), P.IVA 03813390923;

Che a seguito di modifica al contratto, il nuovo importo contrattuale è di € 82'777,71 di cui € 1'241,36 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta.

▪ **Progettista, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza**

Con Determinazione del Direttore della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio della ASL di Cagliari n. 430 del 01 luglio 2024, Direttore Lavori, ai sensi dell'art.114 del D.lgs. 36/2023, è stato nominato il sottoscritto ing. Alessio Cugia, funzionario tecnico della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio della ASL di Cagliari; Coordinatore della sicurezza, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 81/08 (commi 4 e 5), l'ing. Emanuele Milia, funzionario tecnico della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio della ASL di Cagliari.

▪ **Garanzia**

E' stata presentata la seguenti garanzie: polizza fideiussoria N. n. PC3ZHVZR Rilasciata da ZURICH Insurance Europe Ag, per l'importo di € 4178,50 € pari al 5% dell'importo contrattuale quale cauzione definitiva.

▪ **Importo contrattuale**

L'importo contrattuale a seguito di modifica al contratto, è di € 82'777,71 oltre iva di cui € 1'241,36 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta.

▪ **Modifiche contrattuali**

Nel corso di esecuzione dei lavori è stata proposta dal DL e approvata dal RUP una relazione modifica al contratto per sopravvenuta necessità di lavori, non previsti nell'appalto iniziale, ai sensi dell' art. 120 comma 5 D.lgs. 36/2023.

▪ **Nuovi prezzi**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati concordati nuovi prezzi.

- **Revisione dei prezzi**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è proceduto alla revisione dei prezzi.

- **Avvio dell'esecuzione dei lavori**

L'avvio dell'esecuzione dei lavori avvenne con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 26 luglio 2024.

- **Sospensione e ripresa dei lavori**

Le lavorazioni sono state spese in data 24/10/2024, e riprese in data 15/11/2024.

Tempo stabilito per l'esecuzione

Per l'esecuzione della prestazione erano stabiliti dalla documentazione di gara in un periodo di giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva. Termine ultimo per l'esecuzione delle prestazioni il giorno 24 ottobre 2024.

- **Proroghe**

In data 15/11/2024 è stata concessa una proroga di 39 giorni naturali e consecutivi per le lavorazioni strettamente connesse all'installazione della apparecchiatura radiologica, conseguentemente la nuova data di ultimazione è stata fissata al 24/10/2024.

- **Ultimazione delle prestazioni**

L'ultimazione delle prestazioni è avvenuta il giorno 24 dicembre 2024, come accertato con verbale del 24 dicembre 2024.

- **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

- **Variazioni apportate**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state apportate variazioni al progetto approvato.

- **Lavori in economia**

Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni non si è reso necessario procedere a lavori in economia.

- **Subappalti**

Sono state eseguite lavorazioni in subappalto.

- **Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

- **Certificati di acconto**

Durante il corso della prestazione non sono stati emessi certificati di acconto.

- **Stato finale**

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 24 dicembre 2024, da cui risulta l'ammontare complessivo di € 82.777,71 + Iva di legge e per un totale di € 100.988,81 (IVA al 22% inclusa);

- **Riserve dell'impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

- **Infortuni in corso di lavoro**

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

- **Assicurazioni sociali e degli operai**

Con il Documento unico di regolarità contributiva DURC n. prot. INAIL 45965586 scadenza 12 febbraio 2025.

- **Avvisi ai creditori**

Non è pervenuta alcuna richiesta di indennizzo per danni arrecati a proprietà di terzi nell'esecuzione delle prestazioni.

- **Cessione di crediti da parte dell'impresa**

Per i lavori in questione l'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto ing. Alessio Cugia.

Viste

le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,
il Verbale di fine lavori lavori emesso in data 24/12/2024,
il Certificato di ultimazione lavori emesso in data 24/12/2024.

CONSIDERATO


- che i lavori eseguiti dall'Impresa ELK S.r.l. corrispondono a quelli ordinati;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente firmata senza riserve;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 82'777,71 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA


- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa ELK S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 82'777,71;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Alessio Cugia



L'APPALTATORE



VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Emanuele Milia

