



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria n. 8 Cagliari

Importo € 340.000,00

Intervento: P.O Marino Cagliari - interventi per adeguamento normativo impianti tecnologici - N.P. 54

CUP: B22C19000180002

Cronoprogramma procedurale e finanziario				
Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 50.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 90.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025
OPERE PUBBLICHE				
Nomina RUP	sett-ott 2019	luglio		
Richiesta CUP	sett-ott 2019			
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica				
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			marzo	
2. Progetto definitivo				
Approvazione progetto definitivo			na	
3. Fase autorizzativa				
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento				
4. Progetto esecutivo				
Approvazione progetto esecutivo			giugno	
5. Procedure di gara - Indizione				
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			giugno	
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni				
Proposte di aggiudicazione				
Aggiudicazioni			settembre	
7. Stipulazione contratti				
Stipulazione contratti			ottobre	
8. Esecuzione/Realizzazione				
Consegna dei lavori			novembre	
Esecuzione lavori			novembre - dicembre	gennaio - aprile
Conclusione dei lavori				aprile
9. Collaudi				
Collaudi in corso d'opera			novembre - dicembre	gennaio - aprile
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				giugno
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari				na
10. Chiusura operazioni/Funzionalità				
Chiusura operazioni				luglio
Funzionalità				settembre

Data 13/11/2023

Timbro e firma RUP