



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

**Soggetto attuatore:** Azienda socio-sanitaria n. 8 Cagliari **Importo**      €      **900.000,00**

**Intervento:** *Manutenzione dei locali di lungodegenza dell'Ospedale S. Giuseppe di Calasanzio - Isili - N.P. 42*

**CUP:** B42C19000030002

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 100.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 600.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>OPERE PUBBLICHE</b>					
Nomina RUP	sett- ott 2019	dicembre			
Richiesta CUP	sett- ott 2019				
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			maggio		
<b>2. Progetto definitivo</b>					
Approvazione progetto definitivo			NA		
<b>3. Fase autorizzativa</b>					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					
<b>4. Progetto esecutivo</b>					
Approvazione progetto esecutivo			luglio		
<b>5. Procedure di gara - Indizione</b>					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			settembre		
<b>6. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>					
Proposte di aggiudicazione			ottobre		
Aggiudicazioni			novembre		
<b>7. Stipulazione contratti</b>					
Stipulazione contratti			dicembre		
<b>8. Esecuzione/Realizzazione</b>					
Consegna dei lavori				gennaio	
Esecuzione lavori				gennaio- dicembre	
Conclusione dei lavori				dicembre	
<b>9. Collaudi</b>					
Collaudi in corso d'opera				gennaio-dicembre	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					giugno
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					marzo
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>					
Chiusura operazioni					dicembre
Funzionalità					dicembre

**Data**

**Timbro e firma RUP** Il Dirigente Ingegnere SC Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Caglairi