



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Beneficiario: Azienda socio- sanitaria locale n. 8 Cagliari

Soggetto avvalso: Comune di Dolianova **Importo** € **1.200.000,00**

Intervento: Riqualificazione del Poliambulatorio di Dolianova - **N.P. 47**

CUP: B92C19000050002

| Cronoprogramma procedurale e finanziario | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Anno di riferimento | 1° anno 2019-2022 (acconto già erogato) | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 | 4° anno 2025 | 5° anno 2026 |
| Avanzamento finanziario | € 100.000,00 | € - | € 595.000,00 | | € - |
| Integrazione finanziaria DGR n. 26/26 del 25.07.23 | | | | € 505.000,00 | |
| Avanzamento procedurale | 1° anno 2019-2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 | 4° anno 2025 | 5° anno 2026 |
| OPERE PUBBLICHE | | | | | |
| Nomina RUP ATS | | | | | |
| Stipula atto di delega per l'attuazione dell'intervento tra ATS e Comune di Dolianova | lug-21 | | | | |
| Nomina nuovo RUP Soggetto avvalso | ago-21 | | | | |
| 1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | |
| Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | dic-21 | novembre | | | |
| 2. Progetto definitivo | | | | | |
| Approvazione progetto definitivo | | dicembre | | | |
| 3. Fase autorizzativa | | | | | |
| Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento | | | | | |
| 4. Progetto esecutivo | | | | | |
| Approvazione progetto esecutivo | | | gennaio | | |
| 5. Procedure di gara - Indizione | | | | | |
| Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | gennaio | | |
| 6. Procedure di gara - Aggiudicazioni | | | | | |
| Proposte di aggiudicazione | | | marzo | | |
| Aggiudicazioni | | | aprile | | |
| 7. Stipulazione contratti | | | | | |
| Stipulazione contratti | | | giugno | | |
| 8. Esecuzione/Realizzazione | | | | | |
| Consegna dei lavori | | | giugno | | |
| Esecuzione lavori | | | giugno - dicembre | | |
| Conclusione dei lavori | | | | gennaio - settembre | |
| 9. Collaudi | | | | | |
| Collaudi in corso d'opera | | | giugno - dicembre | gennaio - settembre | |
| Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI | | | | ottobre | |
| Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari | | | | giugno | |
| 10. Chiusura operazioni/Funzionalità | | | | | |
| Chiusura operazioni | | | | dicembre | |
| Funzionalità | | | | | marzo |

Data

Timbro e firma RUP