



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 211 del 17.11.2023 All.1

"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 8 Cagliari

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità di Sestu Via Dante Alighieri

Importo € 820.167,70

CUP: D42C21002040006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 74.562,00	€ -	€ -	€ 600.000,00	€ 71.045,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Integrazione L.R. 18/2024	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2023	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 49.560,70
Avanzamento procedurale	- €	- €	16.424,14 €	683.137,86 €	120.605,70 €
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	Settembre				
Procedura affidamento incarichi professionali	Settembre				
Conferimento incarichi professionali	Settembre				
Studio di fattibilità tecnico-economica	Novembre				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI	Dicembre (1)				
Progettazione definitiva			Dicembre		
Progettazione esecutiva			Dicembre		
Approvazione progetto esecutivo				Gennaio	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Dicembre (1)			Gennaio	
Assegnazione dei codici CIG		set-23			
Pubblicazione bando	Dicembre (1)				
Presentazione delle offerte	Dicembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Dicembre (1)				
Aggiudicazione definitiva		Gennaio-Febbraio			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI					
Consegna lavori				Gennaio	
I SAL				Giugno	
II SAL				Luglio	
III SAL					
IV SAL					
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					giu-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				Luglio	
Pubblicazione bando				Agosto	
Presentazione delle offerte				Settembre	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				Settembre	
Aggiudicazione definitiva				Settembre	
Stipula contratto				Ottobre	
Consegna forniture					Gennaio
Installazione e collaudi FORNITURE					Febbraio
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

(1) Procedura di affidamento dei successivi livelli progettuali e lavori mediante ricorso all'appalto integrato a partire dall'approvazione della PFTE

Data:
11/07/2025
Firma del RUP