



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 211 del 17.11.2023 All.1

"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 8 di Cagliari

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità di Sinnai Via Eleonora D'Arborea

Importo € 2.041.124,60

CUP: D18I21000680006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 143.739,00		€ -	€ 862.431,00	€ 431.216,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ 210.000,00	€ -
integrazione L.R. 18/2024	€ -	€ -	€ -	€ 250.000,00	€ -
FOI 2023	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 93.738,60
Avanzamento procedurale	- €	- €	79.537,33 €	1.436.632,67 €	524.954,60 €
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		mar-23			
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali		mar-23			
Studio di fattibilità tecnico-economica		lug-23			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		set-23			
Progettazione definitiva		nov-23	Dicembre		
Progettazione esecutiva		dic-23	Dicembre		
Approvazione progetto esecutivo				Gennaio	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (1)			Gennaio	
Assegnazione dei codici CIG		set-23			
Pubblicazione bando	Luglio (1)				
Presentazione delle offerte					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Settembre (1)				
Aggiudicazione definitiva		gennaio (1)			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI					
Consegna lavori				Marzo	
I SAL				Settembre	
II SAL				Ottobre	
III SAL				Novembre	
IV SAL				Dicembre	
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					giu-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				Luglio	
Pubblicazione bando				Agosto	
Presentazione delle offerte				Settembre	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				Settembre	
Aggiudicazione definitiva				Settembre	
Stipula contratto				Ottobre	
Consegna forniture					Gennaio
Installazione e collaudi FORNITURE					Febbraio
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Note:

(1) indizione gara AQ Invitalia

* sottoscrizione verbale di avvio in urgenza

Data:

11/07/2025

Firma del RUP