

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI**

Determinazione Dirigenziale n. 360 del 05/06/2024

Proposta n. 383 del 03/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Oggetto: PNRR_M6C1_A8_1.2.2_COT_MURAVER (Codice Progetto) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali. “Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE del Distretto Sarrabus Gerrei - sita in Via Sardegna a Muravera”.

CIG: 95796587DC - CUP: D12C21001840006

Approvazione Modifiche al Contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 del D.Lgvo 50/2016.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Valeria Schirru	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Antonio COTZA	
Il Direttore Delegato SC Ufficio Tecnico e Patrimonio	Ing. Pierpaolo Furcas	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari
SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI NO

IL DIRETTORE DELEGATO SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii;

vista la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 "Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" e ss.mm.ii.;

viste

- la Deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;

- la Deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Marello Tidore quale Direttore Generale dell'Azienda Socio- Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19 luglio 2022 e n. 338 del 09 settembre 2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14 ottobre 2022 con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario facente funzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

acquisita la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante "L.R. 11/09/2020 n.24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa", con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio-Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020. A tal fine è prevista nella stessa comunicazione RAS la possibilità di stipulare accordi tra Ares e le singole ASL per disciplinare la gestione della fase transitoria della riforma sanitaria regionale;

vista la DGR n. 4/61 del 16/02/2023, con la quale la Giunta regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l'Atto Aziendale definitivo approvato dalla Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione n. 25 del 01/02/2023;

considerato che con nota ARES prot. n. PG 16186 del 30/01/2023 il personale in carico alla SC Area Tecnica Cagliari è stato trasferito all'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari,

vista la deliberazione del Direttore Generale ASL 8 Cagliari n. 86 del 28/02/2023, con la quale sono state confermate le attribuzioni e le deleghe in ambito funzioni tecniche e manutentive alla SC Area Tecnica Cagliari dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

considerato che nelle more della piena operatività dell'assetto organizzativo della ASL n.8 di Cagliari, è comunque necessario garantire senza soluzione di continuità l'erogazione delle prestazioni assistenziali, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare interruzioni nelle prestazioni sanitarie;

dato atto che con Deliberazione n.373 adottata dal Direttore Generale della ARES Sardegna, il

01/02/2023 è stata concessa l'autorizzazione al comando dell'Ing. Valerio Vargiu, Dirigente ingegnere, presso l'Agenzia Regionale per il sostegno all'Agricoltura con decorrenza dal 16/04/2023 per un periodo di anni tre;

vista la deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n.172 del 17/04/2023, con la quale vengono attribuite al dott. Giuseppe Prevosto dirigente amministrativo assegnato all'Area Acquisti, la competenza e le deleghe in ordine alle funzioni di cui alla tabella 2 allegata alla Deliberazione n.1245 adottata dal Direttore Generale della cessata ATS IL 21/12/2018, con decorrenza dal 16 aprile 2023, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa per le funzioni svolte nella struttura in parola;

vista la deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n.276 del 22/06/2023, con la quale vengono attribuite provvisoriamente con decorrenza dal 26 giugno 2023 la competenza e le deleghe in ordine alle funzioni di cui alla tabella 2 allegata alla deliberazione n. 1245 adottata dal Direttore Generale della cessata ATS il 28/12/2018 alla quale si fa espresso ed integrale rinvio, all'ing. Andrea Potenza dirigente ingegnere assegnato all'Area Tecnica in sostituzione del Dott. Giuseppe Prevosto;

vista la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n. 378 del 29.05.2024 con la quale sono attribuite provvisoriamente all'Ing. Pierpaolo Furcas, nelle more della definizione della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di Direttore della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio, la competenza e le deleghe di cui alla tabella 2 allegata alla Deliberazione n.1245 adottata dal Direttore Generale della cessata ATS il 28.12.2018 alla quale si fa espresso ed integrale rinvio, a far data dal 22.05.2024;

richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

premesse che

- il Governo italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e ResilienzaPNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di Euro;
- la Missione 6 – Salute del PNRR, di interesse, è articolata come segue: Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3];Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1:Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza, 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" che assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari;

visto il decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 che definisce il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6 assegnando, tra l'altro e per quanto qui di interesse, alla Regione Autonoma della Sardegna (Soggetto Attuatore) le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea di finanziamento:

- 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;
- 1.3 Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità);

considerato che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati ("Soggetti Attuatori Esterni");

dato atto che

• con DGR n. 12/16 del 07/04/2022, è stato approvato, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC, di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 – Missione 6;

• con DGR n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti dalla Regione Autonoma della Sardegna per ciascuna Linea di investimento;

atteso che la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore, con provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e sottoscritto, con nota PG/2022/96826, nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Cagliari per accettazione della delega conferita, ha individuato l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari quale Soggetto Attuatore Esterno per l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

considerato che questa azienda, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno con Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 25 marzo 2022 ha nominato, per ciascuno degli interventi del PNRR Missione 6 – Salute del PNRR Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale" assegnati e ricadenti nell'ambito territoriale di interesse della ASL n. 8 di Cagliari, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Valerio Vargiu individuato tra il personale tecnico di ARES Sardegna in servizio presso l'Area Tecnica di Cagliari, mediante lo strumento di cooperazione tra Enti Pubblici costituito dall'avvalimento di attività in materia di appalti pubblici, previsto dall'art. 49 della Legge Regionale Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018, da disciplinare con apposita Convenzione;

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 06 del 17/01/2023 e la determinazione dirigenziale n. 181 del 10.05.2023 con le quali sono stati individuati i RUP degli interventi per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali come di seguito indicato:

COT MURAVERA – VIA SARDEGNA	CUP: D12C21001840006	Geom. Antonio COTZA
-----------------------------	----------------------	---------------------

dato atto, inoltre, che gli interventi per la realizzazione delle COT sono stati inseriti nel programma

triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2023, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 17/04/2023 con i codici di seguito elencati:

Intervento	CUI (codice univoco intervento)	Codice progetto AREAS
COT MURAVERA – VIA SARDEGNA	L03990560926202300052	PNRR_M6C1_A8_1.2.2_COT_MURAVER

precisato che, per la realizzazione degli interventi di che trattasi questo Soggetto Attuatore Esterno ha proceduto in autonomia all'affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, senza avvalersi degli Accordi Quadro di INVITALIA in quel momento non ancora disponibili, al fine di rispettare le tempistiche dettate dal PNRR che prevedevano al 31/12/2022 la milestone/target dell'approvazione di progetti idonei per l'indizione e l'acquisizione del CIG della gara lavori;

richiamate le seguenti Delibere DG della ASL di Cagliari/Determinazioni dirigenziali:

COT MURAVERA - VIA SARDEGNA
<p>la determina dirigenziale n. 164 del 26/04/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE del Distretto Sarrabus Gerrei - sita in Via Sardegna a Muravera" con un importo lavori quantificato in € 87.550,00 iva esclusa, di cui € 85.000,00 soggetti a ribasso ed € 2.550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;</p> <p>la determina dirigenziale n. 261 del 27/06/2023 con la quale sono stati approvati gli atti dell'RDO rfq_414883 e si è proceduto all'aggiudicazione a sistema sulla piattaforma SardegnaCAT e, conseguentemente, ad affidare all'O.E. Mattana Giuseppe, con sede a Muravera Vico III Marconi, 5 - P.Iva 02946210925, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e s.m.i., i lavori dell'intervento di cui trattasi per un importo contrattuale netto di € 74.460,00 di cui € 71.910,00 per lavori ed € 2.550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 90.841,20 IVA al 22% compresa;</p> <p>dato atto che in data 30/06/2023 – prot. PG/2023/50078 - è stato sottoscritto il Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;</p> <p>in data 28.11.2023 è stato sottoscritto il Certificato di Consegna dei lavori, da ultimarsi entro il 12/04/2024;</p>

rilevato, come evidenziato dal DdL, che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune residue esigenze esecutive supplementari non rilevate durante la fase progettuale;

dato atto che con nota inoltrata a ½ PEC in data 03.06.2024, il Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Giovanni GORINI ha presentato una relazione con la quale rappresenta l'esigenza di eseguire una serie di lavori con conseguente modifica del contratto in fase di esecuzione, per un importo, al netto del ribasso d'asta offerto dall'O.E. Appaltatore dei lavori (15,40%), pari a € 10.828,80 (equivalente al 14,54% dell'importo contrattuale – lavori + costi sicurezza), oltre IVA; alla suddetta relazione erano integrati i seguenti elaborati a firma dello stesso Professionista;

- 0 - Elenco elaborati MODIFICA CONTRATTUALE N. 1.pdf"
- ALL A - RELAZIONE DI MODIFICA DI CONTRATTO.pdf"
- All. B - QUADRO ECONOMICO.pdf"
- ALL C - ELENCO NUOVI PREZZI.pdf"
- ALL D - ANALISI NUOVI PREZZI.pdf"
- ALL E - COMPUTO DI VARIANTE.pdf"

- ALL. F - STIMA INCIDENZA MANODOPERA.pdf"
- ALL G - QUADRO COMPARATIVO.pdf"
- ALL. H - SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE N. 1.docx
- TAVOLA 2 MC1 rev 1.pdf"
- TAVOLA 2 MC1.pdf"
- TAVOLA 3 MC1.pdf"
- TAVOLA 5 MC1.pdf"

preso atto

-che alcune delle lavorazioni proposte non sono inserite nel contratto di appalto e che per la loro contabilizzazione si è reso necessario definire n° 6 nuovi prezzi finiti;
 - che tali lavorazioni costituiscono una integrazione delle lavorazioni previste nel progetto di contratto, ovvero sono lavorazioni simili e coerenti con quelle pattuite in precedenza, ritenute dal DdL necessarie per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione sorte in corso di esecuzione;

preso atto dei contenuti e delle considerazioni svolte dal Progettista e DdL nella "RELAZIONE MODIFICA CONTRATTO"; tese a migliorare e razionalizzare le lavorazioni per la "REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) di MURAVERA – VIA SARDEGNA - DISTRETTO SARRABUS GERREI" e ritenuto di doverle condividere;

- che la modifica proposta non altera la natura generale del contratto, conservando sostanzialmente la ratio e la natura di riqualificazione dell'immobile in esame;
 - che le motivazioni sopra richiamate, per le quali la variazione dell'esecuzione del contratto si rende necessaria, identificano la fattispecie di una "modifica non sostanziale del contratto in corso" come normato dall'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che, in considerazione della proposta di modifica del contratto trasmessa, il Q.E. dell'intervento risulta così definito:

QUADRO ECONOMICO MODIFICA DI CONTRATTO		
	Importo	TOTAL E
A) LAVORI		
Lavori: a corpo	97 800,00 €	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	97 800,00 €	97 800,00 €
SICUREZZA		
COSTI di sicurezza non soggetti a ribasso: a corpo	2 550,00 €	
A.2) IMPORTO COSTI SICUREZZA	2 550,00 €	2 550,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE = A.1 + A.2		100 350,00 €
Ribasso offerto su A.1)	15,40 %	15 061,20 €
A.3) IMPORTO TOTALE MODIFICA DI CONTRATTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA compresi COSTI SICUREZZA		85 288,80 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
B.1) Imprevisti e accordo bonario IVA inclusa		6 646,73 €
B.2) Spese tecniche generali		
a.1) progettazione PFTE, definitiva, esecutiva, CSP, CSE	16 559,61 €	
a.2) direzione dei lavori	13 281,10 €	
a)=a.1)+a.2)	29 840,71 €	
b) contributo previdenziale su onorario professionale: 4% Inarcassa su a)	1 193,63 €	
SOMMANO (a+b)	31 034,34 €	31 034,34 €
B.3) Attrezzature, arredi, forniture		20 000,00 €

B.4)	Incentivo art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016 (3% su A.1+A.2)		3 010,50 €
B.5)	Spese per commissioni giudicatrici, tasse, concessioni governative, etc.		175,10 €
B.6)	Spese per pubblicità		175,10 €
B.7)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
	a) - I.V.A. sui lavori a base d'asta: aliquota 10% su A.3	8.528,88	
	b) - I.V.A. sulle spese tecniche generali e simili: aliquota 22% su B.2	6.827,55	
	c) - I.V.A. su attrezzature, arredi e forniture: aliquota 22% su B.3	4.400,00	
	SOMMANO (a+b+c)	19.756,43	19.756,43
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		166 087,00 €

dato atto che:

in relazione all'elaborazione delle modifiche al contratto qui descritte, l'importo per le spese tecniche di Progettazione, CSP, CSE e DdL dovrà essere integrato, al netto del ribasso d'asta offerto dal Professionista, pari al 6,35%, compreso il contributo INARCASSA del 4.00%, per un importo pari a € 5.895,99 - IVA esclusa;

verificato inoltre che:

- la modifica del contratto di appalto in corso di validità è in aumento, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo pari a € pari a € 10.828,80, al netto del ribasso di gara, corrispondente pertanto ad un aumento percentuale del 14,62% dell'importo contrattuale . lavori + costi per la sicurezza, contenuto all'interno del quinto dell'importo del contratto sottoscritto in precedenza;
- non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
- le modifiche introdotte non variano l'equilibrio economico del Contratto a favore dell'affidatario, come si può desumere dal Quadro di Raffronto depositato agli atti del SC Ufficio Tecnico e Patrimonio;
- le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariati sia la categoria che la classifica delle opere oggetto di appalto.
- la modifica del contratto in oggetto è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- la modifica del contratto in oggetto prevede il concordamento di nuovi prezzi, così come da relativo verbale depositato agli atti del Settore;
- il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati trasmessi dal Progettista e DdL in data 03.06.2024;

considerato che

- sono stati esaminati tutti gli elaborati progettuali allegati alla proposta di modifica di contratto;
- sono state valutate le circostanze di fatto evidenziate dal Direttore dei Lavori nell'apposita relazione trasmessa in data 03.06.2024;

- per l'esecuzione delle opere previste dalla modifica del contratto in oggetto, non risulta necessario concedere un differimento tempo contrattuale;
- l'entità delle modifiche di contratto non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo del quadro economico di intervento;
- **dato atto che** il RUP ha espresso parere di ammissibilità all'approvazione delle ulteriori lavorazioni e conseguenti modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatte salve tutte le ulteriori e successive verificazioni in sede di contabilità dello stato finale dei lavori, dei prospetti relativi alle spettanze del Progettista e DdL e delle eventuali successive correzioni e/o integrazioni che potranno essere introdotte negli elementi tecnico- contabili e amministrativi del seguente appalto.

ritenuto, per quanto precede, di approvare le modifiche al contratto per la "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Muravera - Distretto Sarrabus Gerrei", sita in Via Sardegna;

visti la L.R. n. 8/2018, la L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120 del giorno 11/09/2020, il D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108 del 29/07/2021;

Per le motivazioni sopra riportate, su proposta del RUP

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. dall'art. 106 comma 1 lettera e) comma 4 e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la modifica del contratto sottoscritto in data 30/06/2023 relativo alla "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Muravera – Distretto Sarrabus Gerrei" sita Via Sardegna, composta dagli elaborati indicati in premessa, parte integrante del presente atto seppure non materialmente allegati, acquisiti agli atti del servizio proponente, redatta e trasmessa in data 03.06.2024 dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Gorini, che prevede un incremento complessivo della spesa per lavori e oneri di progettazione e DdL, pari a € 16.724,79, IVA esclusa, come meglio specificato nel Q.E. di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO MODIFICA DI CONTRATTO			
		Importo	TOTAL E
A)	LAVORI		
	Lavori: a corpo	97 800,00 €	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	97 800,00 €	97 800,00 €
	SICUREZZA		
	COSTI di sicurezza non soggetti a ribasso: a corpo	2 550,00 €	
A.2)	IMPORTO COSTI SICUREZZA	2 550,00 €	2 550,00 €
	IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE = A.1 + A.2		100 350,00 €
	Ribasso offerto su A.1)	15,40 %	15 061,20 €
A.3)	IMPORTO TOTALE MODIFICA DI CONTRATTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA compresi COSTI SICUREZZA		85 288,80 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
B.1)	Imprevisti e accordo bonario IVA inclusa		6 646,73 €

B.2)	Spese tecniche generali		
	a.1) progettazione PFTE, definitiva, esecutiva, CSP, CSE	16 559,61 €	
	a.2) direzione dei lavori	13 281,10 €	
	a)=a.1)+a.2)	29 840,71 €	
	b) contributo previdenziale su onorario professionale: 4% Inarcassa su a)	1 193,63 €	
	SOMMANO (a+b)	31 034,34 €	31 034,34 €
B.3)	Attrezzature, arredi, forniture		20 000,00 €
B.4)	Incentivo art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016 (3% su A.1+A.2)		3 010,50 €
B.5)	Spese per commissioni giudicatrici, tasse, concessioni governative, etc.		175,10 €
B.6)	Spese per pubblicità		175,10 €
B.7)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
	a) - I.V.A. sui lavori a base d'asta: aliquota 10% su A.3	8.528,88	
	b) - I.V.A. sulle spese tecniche generali e simili: aliquota 22% su B.2	6.827,55	
	c) - I.V.A. su attrezzature, arredi e forniture: aliquota 22% su B.3	4.400,00	
	SOMMANO (a+b+c)	19.756,43	19.756,43
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		166 087,00 €

2) di stabilire che la somma necessaria per la copertura dell'importo complessivo della suddetta modifica al contratto per la realizzazione della COT di Muravera, sita in Via Sardegna, sottoscritto in data 30/06/2023, pari a € 19.104,79, di cui alla presente determinazione, trova copertura integrale e graverà sui fondi del finanziamento PNRR-Missione 6 Salute, con imputazione sul conto A102010601 (Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti), Macro_2023_103, codice progetto: PNRR_M6C1_A8_1.2.2_COT_MURAVER

IL DIRETTORE DELEGATO SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO
 Ing. Pierpaolo Furcas
 (firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegati della modifica di contratto trasmessi dal progettista in data 03.06.2024

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal
05/06/2024 al 20/06/2024

Il Direttore della S.C. Affari Generali -RPCT- Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo Delegato
Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio