

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 849 DEL 16/12/2024

Proposta n. 905 del 11/12/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

OGGETTO: PNRR di cui alla Linea M6C2, Intervento 1.1, relativo alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie, nello specifico alla sostituzione di una TAC 128 strati – PO Binaghi Cagliari - Approvazione modifica al contratto per la sopravvenuta necessità di lavori, non previsti nell'appalto iniziale, art. 120 comma 5 D.Lgs 36/2023.
CIG B25975E5D3 – CUP B24E22000190006

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Valeria Schirru	
Il Responsabile di Fase	Ing. Emanuele Milia	
Il Direttore SC Ufficio Tecnico e Patrimonio	Ing. Fabio Francesco Farci	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;

Vista la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

Viste

- la Deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;
- la Deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Marelo Tidore quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19 luglio 2022 e n. 338 del 09 settembre 2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14 ottobre 2022 con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario facente funzione dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

Acquisita la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020;

Vista la Deliberazione n. 4/61 del 16/02/2023, con la quale la Giunta Regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l'Atto Aziendale definitivo approvato dalla Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione n. 25 del 01/02/2023;

Richiamate

- la deliberazione del Direttore Generale ASL 8 Cagliari n. 86 del 28/02/2023, con la quale sono state confermate le attribuzioni e le deleghe in ambito funzioni tecniche e manutentive alla SC Area Tecnica Cagliari dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

- la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 con la quale è stato conferito l'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa "Ufficio Tecnico e Patrimonio" all'Ing. Fabio Francesco Farci;

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate, e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse;

Richiamate

- la Deliberazione Ares Sardegna n° 177 del 27/07/2023 avente ad oggetto "Aggiornamenti acquisizioni PNRR - Missione 6 salute, Component 2 - Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature: ulteriori affidamenti, ridefinizione dei responsabili di progetto e approvazione convenzione con le Aziende Sanitarie Locali per la parte lavori;
- la nota RAS prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022";
- la convenzione stipulata in data 26.05.2023, tra ARES Sardegna e ASL n.8 Cagliari per l'affidamento delle attività contrattuali relative all'adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinatarie degli interventi PNRR M6C2 – intervento 1.1. ammodernamenti del parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi apparecchiature sanitarie";

Vista la Deliberazione della Regione Sardegna n. 33/9 del 13/10/2023 che prevede, per l'intervento TAC 128 STRATI – PO BINAGHI CAGLIARI, un cofinanziamento regionale di € 55.000,00 ed un'integrazione finanziaria al PNRR con i fondi regionali pari ad euro € 65'000,00, per un finanziamento totale di € 120'000,00

Considerato che si intende procedere all'affidamento dei lavori di adeguamento dei locali, propedeutici alla realizzazione degli interventi PNRR di cui alla Linea M6C2, Intervento 1.1, relativi alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie, nello specifico all'installazione di una TAC 128 STRATI presso il PO BINAGHI CAGLIARI, mediante la procedura di cui all'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 36/23, in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a € 150'000,00 affidati a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che nel rispetto dei principi enunciati dal Titolo I del D.lgs. 36/23, il Responsabile delle fasi (RF), di progettazione, affidamento ed esecuzione, ha individuato, il soggetto in possesso di documentate

esperienze, nell'operatore ELK s.r.l., P.IVA 03813390923, Via Dell'Artigianato snc – Quartu Sant' Elena (CA), quale Operatore Economico qualificato all'esecuzione dell'intervento in oggetto;

Dato atto che

- l'Ufficio scrivente, ha invitato a proporre un'offerta sul portale MePA, con Trattativa Diretta n. 4493829, l'operatore economico sopra indicato;
- in data 09/07/2024, entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerte, l'OE ha presentato regolare offerta per i lavori di adeguamento locali PO Binaghi per la sostituzione di una TAC, al prezzo netto di € 83.570,85 (oltre Iva legge) e per un importo totale di € 101.956,44 (Iva di legge al 22%);

Visto il quadro Economico di Affidamento come riportato nella tabella seguente:

	PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature
OGGETTO:	Lavori di adeguamento locali per installazione di: TAC P.O. Binaghi Cagliari
CUP	B24E22000190006
IMMOBILE:	P.O. Binaghi Cagliari Via Is Guadazzonis n.2
FINANZIAMENTO:	€ 120.000,00

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI			Rib Impresa
A	LAVORI		
A.1	LAVORI A MISURA		- €
A.2	LAVORI A CORPO		82.328,69 €
A	TOTALE LAVORI		82.328,69 €
B.0	COSTI DELLA MANODOPERA CONTENUTI IN A.2		15.028,13 €
B.1	COSTI SICUREZZA	1,5000%	1.241,36 €
B	COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		16.269,49 €
A+B.1	TOTALE PRESTAZIONI APPALTO		83.570,05 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Progettazione		6.350,00 €
C2	Imprevisti - all. I7 art.5, comma 2	5,0%	4.199,94 €
C3	Fondo per accordo bonario	3,0%	2.519,96 €
C4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0%	1.679,97 €
C5	Oneri e contribuzioni casse professionali	4,0%	254,00 €
C6	Iva ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22%	22,0%	19.838,29 €
C7	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		35,00 €
D	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		34.877,16 €
E	Economie d'asta		€ 1.552,79
[A+B.1+D+E]	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		120.000,00 €

Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 726 del 12/11/2024, per i lavori di adeguamento locali PO Binaghi per la sostituzione di una TAC 128 strati, è stato approvato l'affidamento all'O.E. ELK s.r.l.;

Vista la relazione del Responsabile del Progetto in fase di Esecuzione, Ing. Emanuele Milia, sottoscritta in data 26/08/2024 allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, dalla quale si evince che:

- il Direttore dei Lavori, con relazione trasmessa il 26/08/2024 ha inoltrato al RUP una proposta di modifica al contratto per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale con una riduzione dell'importo complessivo comprensivo di ribasso pari a € 877,51 oltre IVA di legge;
- la modifica del contratto in corso di validità risulta ammissibile ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.lgs. 36/2023 e costituisce un incremento del contratto originario pari al -1,05011%;
- che la modifica del contratto proposta dal Direttore Lavori non è sostanziale, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. 36/2023, in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto stipulato;
- a seguito della modifica, l'importo contrattuale viene rideterminato in € 83'116,66 oltre IVA di legge, e che a seguito dell'applicazione del ribasso l'importo finale è di € 82'777,71 oltre IVA di legge;

A seguito di quanto descritto precedentemente, il nuovo quadro economico di contratto, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI			Nuovo QE con Rib Impresa
A	LAVORI		
A.1	LAVORI A MISURA		- €
A.2	LAVORI A CORPO		65.095,05 €
A	TOTALE LAVORI senza manodopera		65.095,05 €
B.0	COSTI DELLA MANODOPERA	25,2574%	16.441,30 €
B.1	COSTI SICUREZZA	1,9070%	1.241,36 €
B	COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		17.682,66 €
A+B	TOTALE PRESTAZIONI APPALTO		82.777,71 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Progettazione		6.350,00 €
C2	Imprevisti - all. I7 art.5, comma 2	5,0%	4.199,94 €
C3	Fondo per accordo bonario	3,0%	2.519,96 €
C4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0%	1.679,97 €
C5	Oneri e contribuzioni casse professionali	4,0%	254,00 €
C6	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22%	22,0%	19.663,98 €
C7	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		35,00 €
D	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		34.702,85 €
E.1	Economie derivanti dall'Art. 120 commi 1 lett. b) e commi 3 e 5 del D.Lgs 36/23		€ 877,51
E.2	Economie d'asta		€ 1.641,93
F	Totale Economie		€ 2.519,44
[A+B+D+F]	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		120.000,00 €

Visti e ritenuto di approvare gli elaborati di seguito indicati:

- Relazione del RUP;
- Il quadro economico aggiornato, redatto dal RUP;

Per le motivazioni sopra riportate, su proposta del RUP

DETERMINA

- 1) di approvare** la modifica al contratto per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, art. 120 comma 5;
- 2) di approvare** gli elaborati di seguito indicati:
 - relazione del RUP;
 - Il quadro economico aggiornato, redatto dal RUP;
- 3) di approvare** altresì:
 - le modifiche al contratto stipulato con l'operatore economico ELK s.r.l. P.IVA 03813390923, Via Dell'Artigianato snc – Quartu Sant' Elena (CA), relativo ai lavori di cui trattasi (affidati con determina n. 726 del 12/11/2024), con una riduzione dell'importo dei lavori comprensivo di ribasso, pari a € 877,51 oltre IVA;
 - il Quadro economico aggiornato, redatto dal RUP e sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI			Nuovo QE con Rib Impresa
A	LAVORI		
A.1	LAVORI A MISURA		- €
A.2	LAVORI A CORPO		65.095,05 €
A	TOTALE LAVORI senza manodopera		65.095,05 €
B.0	COSTI DELLA MANODOPERA	25,2574%	16.441,30 €
B.1	COSTI SICUREZZA	1,9070%	1.241,36 €
B	COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		17.682,66 €
A+B	TOTALE PRESTAZIONI APPALTO		82.777,71 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Progettazione		6.350,00 €
C2	Imprevisti - all. I7 art.5, comma 2	5,0%	4.199,94 €
C3	Fondo per accordo bonario	3,0%	2.519,96 €
C4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0%	1.679,97 €
C5	Oneri e contribuzioni casse professionali	4,0%	254,00 €
C6	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22%	22,0%	19.663,98 €
C7	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		35,00 €
D	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		34.702,85 €
E.1	Economie derivanti dall'Art. 120 commi 1 lett. b) e commi 3 e 5 del D.Lgs 36/23		€ 877,51
E.2	Economie d'asta		€ 1.641,93
F	Totale Economie		€ 2.519,44
[A+B+D+F]	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		120.000,00 €

4) di dare atto che:

- la modifica del contratto in corso di validità risulta ammissibile ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.lgs. 36/2023 e costituisce una riduzione del contratto originario pari al -1,05011%;
- la modifica del contratto proposta dal Direttore Lavori non è sostanziale, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. 36/2023, in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto stipulato;
- a seguito della modifica, l'importo contrattuale viene rideterminato, considerazione del ribasso, in € 82'777,71 oltre IVA di legge;

5) di dare atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il RF procederà ai sensi dell'art. 120, comma 14, del d.lgs. 36/2023, alla trasmissione all'ANAC della modifica contrattuale, secondo le modalità di cui all'allegato II.14, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina;

6) di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento, verrà registrato sul bilancio ARES Sardegna dell'esercizio 2024 sul conto n. A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" e verrà finanziato con il nuovo importo, come di seguito rappresentato:

Anno	Ufficio Autorizzativo	Macro	Conto	CdRIL	Importo Iva (22%) Inclusa
2024	SADITS	8	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	DR080102 - Servizio Radiologia Ospedaliera Cagliari - Binaghi - Servizio Radiologia	100.988,81 €

7) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nei finanziamenti assegnati per gli interventi relativi al progetto "lavori di adeguamento locali per installazione di una TAC 128 STRATI presso il PO BINAGHI CAGLIARI, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub- Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature) – Codice Unico di Progetto B24E22000190006;

8) di demandare ai Servizi competenti dell'ARES Sardegna il pagamento all'Operatore Economico da autorizzare previa verifica di regolarità da parte del RF incaricato dalla ASL di Cagliari;

9) di trasmettere il presente provvedimento ad ARES Sardegna al fine di assumere i necessari impegni di spesa così come previsto nella convenzione ARES-ASL8;

10) di trasmettere copia del presente atto SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO
Ing. Fabio Francesco Farci
(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Relazione del RUP

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 16 / 12 / 2024 al 31 / 12 / 2024

Il Direttore della S.C. Affari Generali -RPCT- Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo Delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio