



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 8 di Cagliari

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità di Teulada Via Guglielmo Marconi

Importo € 2.023.326,40

CUP: D38I21000750006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 177.504,00	€ -	€ -	€ 1.065.018,00	€ 532.510,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ -			€ 248.294,40
Avanzamento procedurale	€ -	€ -	76.266,40 €	1.166.255,60 €	€ 780.804,40
Nomina RUP	giu-22	gen-23			
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		mar-23			
Procedura affidamento incarichi professionali	luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali		mar-23			
Studio di fattibilità tecnico-economica		giu-23			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		set-23			
Progettazione definitiva					
Progettazione esecutiva				feb-25	
Approvazione progetto esecutivo				mag-25	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio (1)				
Assegnazione dei codici CIG		set-23			
Pubblicazione bando	luglio (1)				
Presentazione delle offerte	settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva		gennaio (1)			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI					
Consegna lavori				giu-25	
I SAL				ago-25	
II SAL				ott-25	
III SAL				dic-25	
IV SAL					gen-26
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					giu-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				maggio	
Pubblicazione bando				luglio	
Presentazione delle offerte				settembre	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				ottobre	
Aggiudicazione definitiva				ottobre	
Stipula contratto				novembre	
Consegna forniture					gennaio
Installazione e collaudi FORNITURE					febbraio
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

(1) indizione gara AQ Invitalia

* sottoscrizione verbale di avvio in urgenza

Data: 27/06/2025

Firma del RUP