



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 211 del 17.11.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 8 di Cagliari

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità di Isili Via Emilia

Importo € 3.257.311,70

CUP: D45F21005640006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 241.495,00	€ -	€ -	€ 1.448.961,00	€ 724.481,00
Integrazione Legge regionale 18/2024	€ -	€ -	€ -	€ 500.000,00	€ -
FOI 2022 recupero	€ -	€ -	€ -	€ 342.374,70	€ -
Avanzamento procedurale	€ -	€ -	€ 159.269,42	€ 2.373.561,28	€ 724.481,00
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		mar-23			
Procedura affidamento incarichi professionali	luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali		mar-23			
Studio di fattibilità tecnico-economica		giu-23			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		set-23			
Progettazione definitiva		ottobre - dicembre			
Progettazione esecutiva			gennaio - dicembre	gennaio - maggio	
Approvazione progetto esecutivo				giugno	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio (1)				
Assegnazione dei codici CIG		set-23			
Pubblicazione bando	luglio (1)				
Presentazione delle offerte	settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva		gennaio (1)			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI					
Consegna lavori				giugno	
I SAL				ottobre	
II SAL				novembre	
III SAL				dicembre	
IV SAL					gennaio
Ultimazione lavori					marzo
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				maggio	
Pubblicazione bando				giugno	
Presentazione delle offerte				luglio	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				agosto	
Aggiudicazione definitiva				settembre	
Stipula contratto				ottobre	
Consegna forniture					febbraio
Installazione e collaudi FORNITURE					marzo
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Data:

Firma del RUP