

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

---

**STRUTTURA:** via Regina Elena n. 10 – Villasimius (SU).

**OGGETTO:** Perizia di Variante Lavori di ampliamento per la realizzazione della CASA DI COMUNITÀ IN VIA REGINA ELENA N. 10 – VILLASIMIUS. CIG: A00E8B492F - CUP: D18I21000690006

**STAZIONE APPALTANTE:** AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N 8 DI CAGLIARI sede in CAGLIARI, Via LUNGOMARE POETTO, n. 12, Codice Fiscale/Partita IVA 03990560926.

**CONTRATTO DI APPALTO:** Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni, al netto del ribasso d'asta, è pari ad €.971.272,33 (Novecentosettantunomiladuecentosettantadue/33), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:

- a) Progettazione pari ad € 118.772,34 (Centodiciottomilasettecentosettantadue/34);
- b) Lavori pari a euro € 812.180,44 (Ottocentododicimilacentoottanta/44), oltre ad € 40.319,54 (quarantamilatrecentodiciannove/54) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso 15,661%);

**IMPRESA APPALTATRICE:** Società "TEPOR S.p.A." con sede in Cagliari (CA), Via Mercalli n. 15/17, iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari con C.F./ P. IVA 00511500928, R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cagliari n. 92300;

---

### PREMESSO CHE:

- il progetto posto a base di appalto si pone l'obiettivo di realizzare una Casa di Comunità (CDC);
- previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 20/07/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 85 del 22/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI, (di seguito, la "Procedura");
- la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali (di seguito, "Accordi Quadro");

- Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;
- l'Appaltatore in oggetto, con provvedimento n. 0326899 del 10/11/2022, è risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 18 (PNRR – MISSIONE 6 "SALUTE" – Componente C1, Investimenti 1.1 - 1.3) – Sardegna, Sub-Lotto Prestazionale 4;
- alla società in oggetto è stato assegnato il Cluster 15 ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno;
- Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte dell'Appaltatore;
- l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara e Invitalia ha provveduto a verificarne l'effettivo possesso in capo all'Appaltatore
- in data 11/10/2023, l'Appaltatore ha stipulato con Invitalia l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 18;
- in data 21/09/2023 è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno la specifica ODA n. 4 del 21/09/2023;
- in data 30/01/2024 è stato sottoscritto dalle parti il Contratto Specifico prot. PG/2024/0068851 avente ad oggetto l'appalto integrato affidato mediante ordine di attivazione nell'ambito dell'accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (og1 – og11) e servizi di ingegneria e architettura (e.10— s.03 – ia.02 – ia.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri

LOTTO GEOGRAFICO 18 – SARDEGNA

CLUSTER ASSEGNATO AQ1 – SARDEGNA – 15

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 4 – APPALTO INTEGRATO

ID: "CASA DI COMUNITÀ" sita in Via Regina Elena n°10 – VILLASIMIUS – CUP D18I21000690006

- il contratto è stato redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- il progetto esecutivo è stato realizzato dalla RTI Coordinata dall'Ing. Capocchi Riccardo iscritto all'Ordine degli INGEGNERI della provincia di TA al n. 1827, C.F. CPCRCR72C16E20, DIRETTORE TECNICO ATEC EEIG SRL con studio in via PUPINO 15, 74122, TARANTO;
- con Delibera del D.G. n. 30 del 28.05.2025 è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo de quo ed il Quadro Economico dell'intervento, come da elenco elaborati e Quadro Economico allegati alla deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- il progetto prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria e la riqualificazione funzionale di un'area interna del fabbricato esistente al piano terra, al fine di poterla destinare a Casa della Comunità attraverso una serie di interventi di tipo edile e impiantistico. E' previsto inoltre la realizzazione di un ampliamento volumetrico mediante realizzazione di una nuova struttura affiancata al fabbricato esistente al fine di dotare la struttura di maggiori spazi;

- con verbale di consegna lavori del 22/07/2025 si è proceduto alla consegna delle aree;
- il giorno 04/09/2025 si è tenuta una riunione preliminare di coordinamento per la sicurezza del cantiere per constatare lo sgombero dei locali e consentire lo spedito avvio delle lavorazioni con la presenza dell'Ing. Nicola Malato, Direttore Operativo e Preposto alla Sicurezza in rappresentanza dell'ing. Gianluigi Barretta, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del Geom. Marcello Casula, Responsabile di Commessa, del Geom. Antonio Cotza (RUP);
- durante il corso dei lavori è stato necessario eseguire alcuni interventi finalizzati alla risoluzione di alcune criticità riscontrate in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.LGS 50/2016;
- con Deliberazione del Direttore Generale FF n. 5 del 12/01/2026 il Soggetto attuatore Esterno Asl Cagliari ha preso atto dell'intervenuto recesso di Vittadello S.p.A. dal RTI "Vittadello Tepor", originario contraente, tra gli altri, del contratto specifico relativo all'intervento in parola repertato a prot. PG/2024/0068851 del 30/01/2024, adottando nel contempo l'autorizzazione a concludere il relativo atto integrativo in favore dell'appaltatore subentrato Tepor S.p.A.;
- in data 11/03/2026 è stato sottoscritto tra le parti, rispettivamente Tepor S.p.A. e ASL n. 8 di Cagliari, l'atto integrativo di contratto specifico, al prot. n. PG/2026/0019627, per l'importo di lavori pari a € 812.180,44 (Ottocentododicimilacentottanta/44), oltre ad € 40.319,54 (quarantamilatrecentodiciannove/54) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e per le motivazioni riportate in atto che qui si richiamano;

#### **TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:**

il Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione della perizia di variante che tiene conto delle lavorazioni aggiuntive e/o in diminuzione e degli assestamenti dimensionali per l'emergere in corso d'opera. La perizia di variante in argomento prevede un importo netto dei lavori pari a € 939.504,03 (novecentotrentanovemilacinquecentoquattro/03), oltre ad € 40.319,54 (quarantamilatrecentodiciannove/54) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto escluso IVA (ribasso 15,661%). Il maggiore importo contrattuale è di netti € 127.323,59 e risulta pari ad un aumento del 14,93% sul valore del contratto e dello stesso come risultante dal quadro economico del progetto definitivo/esecutivo oggetto di realizzazione.

Si propone di procedere con le lavorazioni adeguando le nuove misurazioni dato che l'importo è contenibile all'interno, e nel rispetto del quadro economico rimodulato.

Fra le parti contraenti si è stabilito di addivenire alla stipula del presente atto in forma pubblico amministrativa con il quale convengono quanto segue:

#### **ART.1**

Le parti sopra costituite, confermano e ratificano la precedente normativa che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto

#### **ART.2**

TEPOR S.p.A. con sede in Cagliari (CA), Via Mercalli n. 15/17, iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari con C.F./ P. IVA 00511500928, in qualità di Amministratrice Delegata Sedda Maria Barbara, nata a Cagliari (CA) il 30.03.1972, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo P.E.C. [tepor@legalmail.it](mailto:tepor@legalmail.it) assume l'impegno, senza eccezione alcuna di eseguire i lavori secondo quanto disposto dalla perizia di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle contenute nel Contratto di Appalto sottoscritto in data 11/03/2026 prot.n. PG/2026/0019627 ed agli stessi prezzi indicati in esso Atto elencati, oltre quelli che si allegano al presente Atto e che sono anch'essi assoggettati al ribasso d'asta del 15,661%. La perizia di variante in argomento prevede un importo netto dei lavori pari a € 939.504,03 (novecentotrentanovemilacinquecentoquattro/03), oltre ad € 40.319,54 (quarantamilatrecentodiciannove/54) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto escluso IVA (ribasso 15,661%). Il maggiore importo contrattuale è di netti € 127.323,59 e risulta pari ad un aumento del 14,93 % sul valore del contratto originario, pertanto al di sotto del 15% di cui all'art.106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### **ART.3**

Per il completamento delle opere previste, tenuto conto anche della sospensione dei lavori avvenuta nel mese di agosto 2025 saranno necessari ulteriori 183 giorni naturali e consecutivi aggiuntivi a quelli previsti nel verbale di consegna dei lavori e il nuovo termine di consegna dei lavori è il 30/09/2026.

#### **ART.4**

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.106, com. 1, let c) D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sono stati concordati n° 43 nuovi prezzi di cui agli elenchi (che si allegano al presente Atto), desunti n. 43 dalla tariffa vigente all'epoca dell'appalto.

## **ART.5**

Per tutto quanto non previsto dal presente Atto si fa riferimento all'Contratto principale prot.n. PG/2026/0019627.

Villasimius, 15/09/2026

**Il Direttore dei Lavori**

*Ing. Gianluigi Barretta*

---

**L'Impresa**

*Tepor S.P.A.*

*L'Amministratrice Maria Barbara Sedda*

---

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Geom. Antonio Cotza*

---